

Dokumentation

IN-DRÄN anläggning

Fastighetsbeteckning:	Kommun:
Fastighetsägare:	Tel:
Postadress:	Mobil:
E-post:	

Entreprenör:	Tel:
Postadress:	Mobil:
E-post:	

Val av plats med motivering:	
• Skyddsnivå <input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Normal	
• Ev. fosforrening:	
• Belastning	• Typ av avloppsvatten:
Antal hus: _____ Antal pe: _____	<input type="checkbox"/> WC+BDT <input type="checkbox"/> BDT Annat: _____
• Finns stort badkar (> 300 l)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej • Om Ja, vilken storlek (l) har badkaret?	
• HAR DU KONTROLLERAT ATT EV VATTENRENINGSANLÄGGNING EJ ÄR KOPPLAD TILL AVLOPPSANLÄGGNINGEN? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
• SLAMAVSKILJARE:	• Typ: _____ • Storlek: _____
• Fabrikat: _____	• Läckagekontroll: _____
<input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig, om befintlig, ålder: _____	• Förankringsmetod: _____
• Tjocklek på jordtäck/överfyllnad: _____	
• SLUTEN TANK:	• Typ: _____ • Storlek: _____
• Fabrikat: _____	• Läckagekontroll: _____
<input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig, om befintlig, ålder: _____	• Förankringsmetod: _____
• Tjocklek på jordtäck/överfyllnad: _____	
• Ledningsnät	• Läckagekontroll: _____
• Ålder: _____ • Längd: _____	
• Finns ventilation ovan tak (OBS! ej vakuumventil, minst Ø75 mm): <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (skall finnas)	
• Jordprovtagning	
• Djup: _____	• Resultat (marktyp, LTAR) _____
• Metod: <input type="checkbox"/> P-test i rör <input type="checkbox"/> P-test i hål <input type="checkbox"/> Siktanalys <input type="checkbox"/> Annat: _____	
• Avstånd från spridarrör till högsta grundvattennivå: _____	
• Avstånd från spridarrör till berg: _____	
• Anläggningstyp: <input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> IN-DRÄN Biobädd <input type="checkbox"/> IN-DRÄN Plus <input type="checkbox"/> Toalettsystem Roslagen	
• Yta (längd, bredd): _____	• Antal moduler: _____
• Typ av sand/grus: <input type="checkbox"/> 2-4 mm <input type="checkbox"/> 2-5 mm <input type="checkbox"/> 0-8 mm <input type="checkbox"/> Testat med P-test, LTAR 100-200 (om 0-8 mm)	
• Ventilation av spridarrör: _____	
• Ventilation av dräneringsrör: _____	
• Schaktbottens djup: _____	
• Tjocklek på jordtäck/återfyllnad: _____	
• Avskärande dränering (minimum 2 m uppströms): <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
• Övrigt: _____	

Följande installationsmoment dokumenteras med bild:

Generellt:	Ev. anm./förklaring
<input type="checkbox"/> Omgivning/placering (orörd mark)	
<input type="checkbox"/> Rördragningar med vattenpass på bilden/ samtliga rörkopplingar	
<input type="checkbox"/> Rörgravar	
<input type="checkbox"/> Återfyllnad	
<input type="checkbox"/> Avskärande dränering	
<input type="checkbox"/> Återställning av tomt - färdig anläggning	
Slamavskiljare/sluten tank:	
<input type="checkbox"/> Schaktbotten	
<input type="checkbox"/> Bilder på slamavskiljare/sluten tank	
<input type="checkbox"/> Skyddsfill och ev. förankring	
IN-DRÄN infiltration/markbädd:	
<input type="checkbox"/> Schaktbotten bädd (med mätsticka)	
<input type="checkbox"/> Gruslager (med mätsticka)	
<input type="checkbox"/> Moduler + spridarrör	
<input type="checkbox"/> Ev. dräneringsrör	
<input type="checkbox"/> Fiberduk	
IN-DRÄN Plus:	
<input type="checkbox"/> Schaktbotten	
<input type="checkbox"/> Avluftning	
<input type="checkbox"/> Fiberduk	
IN-DRÄN Biobädd 5:	
<input type="checkbox"/> Schaktbotten	
<input type="checkbox"/> Vattenlås	
<input type="checkbox"/> Fläkthus	
<input type="checkbox"/> Avluftning	
EkoTreat fosforfällningsenhet/ Fosforfilter	
<input type="checkbox"/> EkoTreatenhet med anslutning	
<input type="checkbox"/> Fosforfilter	
Övrigt bifogat material:	
<input type="checkbox"/> sand-/grusprov <input type="checkbox"/> jordprov <input type="checkbox"/> ritning <input type="checkbox"/> tomtkarta <input type="checkbox"/> annat:	