



Dokumentation av avloppsanläggning

Observera! Dokumentering av en komplett FANN avloppsanläggning inklusive slamavskiljare krävs för att bli en FANN Auktoriserad Partner.

Fastighetsägarens kontaktuppgifter	
Fastighetsbeteckning:	Kommun:
Fastighetsägare:	Telefon:
Gatuadress:	E-post:
Postnummer och ort:	

Entreprenörens kontaktuppgifter	
Entreprenör:	Telefon:
Gatuadress:	E-post:
Postnummer och ort:	

Fastighetens förutsättningar	
Val av plats med motivering:	
Skyddsnivå: ☐ Normal skyddsnivå ☐ Hög skyddsnivå	Ev fosforrening:
Belastning, antal hus:	Belastning, antal pe:
Typ av avloppsvatten: ☐ WC+BDT ☐ BDT Annat:	
Finns stort badkar: (>300 l)? ☐ Ja ☐ Nej Om Ja, vilken storlek (liter) har badkaret?	
Observera! Har du kontrollerat att ev. vattenreningsanläggning med backspolning <u>inte</u> är kopplad till avloppsanläggningen: ☐ Ja ☐ Nej	
Finns ventilation med minst dimension 75 mm ovan tak? Notera! Använd <u>inte</u> vakuumventil: ☐ Ja ☐ Nej (skall finnas)	

Slamavskiljare/sluten tank			
Slamavskiljare:	Fabrikat:	Typ:	Storlek (m³):
☐ Ny ☐ Befintlig, ålder:	Läckagekontroll:	Förankringsmetod:	Tjocklek på överfyllnad (m):
Sluten tank:	Fabrikat:	Typ:	Storlek (m³):
☐ Ny ☐ Befintlig, ålder:	Läckagekontroll:	Förankringsmetod:	Tjocklek överfyllnad (m):
Nivåalarm: ☐ Ja ☐ Nej			
Ledningsnät ålder:	Ledningsnät längd (m):	Ledningsnät läckagekontroll: ☐ Ja ☐ Nej	

Dokumentation av avloppsanläggning

LTAR och provgrop	
Jordprov (skall tas strax under schaktbotten)	Djup (m):
Resultat (LTAR):	
Metod: ☐ Perkolationstest i rör ☐ Siktanalys	
Avstånd från spridarrör till högsta grundvattennivå (m):	Avstånd från spridarrör till berg (m):
Infiltration/markbädd/biobädd/reningsverk	
Anläggning med biomoduler: ☐ INDRÄN PRO Infiltration ☐ INDRÄN Plus infiltration ☐ INDRÄN PRO Markbädd	
Prefabricerad anläggning: ☐ INDRÄN Biobädd 5 ☐ Grey BDT	
Yta (längd x bredd i meter på infiltration/markbädd):	Antal biomoduler:
Typ av grus: ☐ Fingrus 2-4 mm ☐ Fingrus 2-5 mm ☐ Grus med LTAR 100-200	
Finns ventilation av spridarrör: ☐ Ja ☐ Nej	Finns ventilation av dräneringsrör vid markbädd: ☐ Ja ☐ Nej
Finns ventilation av fläkt vid INDRÄN Biobädd 5: ☐ Ja ☐ Nej	Finns ventilation av kompressor vid Grey BDT: ☐ Ja ☐ Nej
Schaktbottens djup (m):	Tjocklek på återfyllnad (m):
Avskärande dränering (min 2 m uppströms): ☐ Ja ☐ Nej	Finns pumpbrunn: ☐ Ja ☐ Nej
Finns PINT: ☐ Ja ☐ Nej	Finns nivåalarm till pump: ☐ Ja ☐ Nej
Finns backventil: ☐ Ja ☐ Nej	Finns kanalfäkt: ☐ Ja ☐ Nej
Finns diffust utsläpp mot dike/recipient: ☐ Ja ☐ Nej	
Övrigt:	

Installationsmoment med bildokumentation

Generellt	Eventuell anmärkning/förklaring
☐ Omgivning/placering (orörd mark)	
☐ Rördragningar med vattenpass på bilden/samtliga rörkopplingar	
☐ Rörgravar	
☐ Återfyllnad	
☐ Avskärande dränering	
☐ Återställning av tomt – färdig anläggning	

Installationsmoment med bilddokumentation

Slamavskiljare/sluten tank	Eventuell anmärkning/förklaring
☐ Schaktbotten	
☐ Bilder på slamavskiljare/sluten tank	
☐ Ev. skyddsfyll och ev. förankring	

INDRÄN PRO Biomoduler för infiltration eller markbädd	Eventuell anmärkning/förklaring
☐ Schaktbotten bädd (med mätsticka)	
☐ Gruslager (med mätsticka)	
☐ INDRÄN PRO Biomoduler, spridarrör och ventilation	
☐ Dräneringsrör vid markbädd	
☐ Fiberduk	
☐ Diffus utsläppspunkt	

INDRÄN Plus Biomoduler för infiltration	Eventuell anmärkning/förklaring
☐ Schaktbotten	
☐ Spridarmatta	
☐ INDRÄN Plus Biomoduler, spridarrör och dubbel ventilation	
☐ Fiberduk	

INDRÄN Biobädd 5	Eventuell anmärkning/förklaring
☐ Schaktbotten	
☐ Två vattenlås (både före och efter Biobädd)	
☐ Fläkthus, fläkt och kolfilter	
☐ Diffus utsläppspunkt	

Grey BDT	Eventuell anmärkning/förklaring
☐ Schaktbotten	
☐ Kompressor	
☐ Ventilationshål	

EkoTreat fosforfällningsenhet/Fosforfilter	Eventuell anmärkning/förklaring
☐ EkoTreat WiFi	
☐ Fosforfilter	

Övrigt bifogat material
☐ Sand-/grusprov ☐ Jordprov ☐ Typritning ☐ Tomtkarta ☐ Annat:

FANN VA-Teknik AB

Box 2919
187 29 Täby

08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se



www.fann.se